

阿寒摩周国立公園川湯温泉まちづくり マスタープランの進捗状況等について

令和8年9月1日

観光商工課 川湯温泉街整備室



令和8年度事業実施状況について



川湯温泉
HOKKAIDO TESHIKAGA

1

1

廃屋撤去状況

2

令和7年度実施事業

3

令和8年度事業実施状況





これまでの主な廃屋撤去の状況

- ・ 令和2年度 旧 華の湯撤去
(環境省)
- ・ 令和3年度 旧 プリンスホテル撤去
(環境省)
- ・ 令和5年度 旧 御園ホテル撤去
(環境省)
旧 グランドホテル撤去
(弟子屈町)
- ・ 令和6年度 旧 湖山荘・楡撤去
(弟子屈町)
- ・ 令和7年度 旧 湯富イン・レジデンス
まつも荘
(弟子屈町)





令和7年度実施事業



川湯温泉
HOKKAIDO TESHIKAGA

- ①川湯温泉ブランディング事業（令和6年度から継続）
- ②廃屋の解体事業（旧まつも荘、旧湯富in、旧レジデンス）
- ③廃屋の解体設計（旧御園社員寮みどり寮）
- ④川湯温泉地区生活排水整備計画事業
- ⑤川湯テラス事業
- ⑥川湯広場事業（基本・実施設計の実施、詳細は別紙により説明）





令和7年度実施状況

①川湯温泉ブランディング事業（令和6年度から継続）

【川湯温泉ホームページのリニューアル】

- ・令和7年8月にホームページのリニューアルを実施。
→令和8年8月末までに閲覧数20万回以上

【ロゴマーク、キャッチコピーの周知】

- ・ホームページへの使用や、提灯、ポスターの配布を実施。

【まちづくり通信の発行】

- ・令和7年9月から、川湯温泉に関する取り組みやイベント情報をまとめたまちづくり通信を毎月2,700部発行し全町に配布。
第13号まで発行し、インターネットでも公開。

【町民向け説明会の実施】


- ・3月1日、3月2日にマスタープラン進捗状況の説明会を実施。
→2日間で53人が来場、展示物は川湯ふるさと館に常設。



町民説明会の
アンケート結果はこちら



リニューアルした川湯温泉HP



ロゴマークの周知



川湯まちづくり通信



②廃屋の解体事業

旧湯富イン・まつも荘・レジデンスの三棟を解体



湯富イン



まつも荘



レジデンス



解体中の湯富イン

③廃屋の解体設計事業

旧御園ホテル社員寮、住宅の解体設計を実施



旧社員寮



旧社員住宅





④川湯温泉地区生活排水整備計画事業



- ・ 下図の区域内の生活排水の状況を調査し、温泉川に雑排水が流れ込まないようにするための排水整備計画を作成。





⑤川湯テラス事業



- ・川湯テラス基本計画その2を作成

7



※旧橘屋を一部リフォームし活用する計画へと変更





令和8年度事業実施状況



- ①川湯温泉ブランディング事業（令和6年度から継続）
⇒詳しくは次ページ
- ②廃屋の解体事業
⇒旧御園ホテル社員寮、住宅の解体を実施
- ③川湯温泉地区生活排水整備計画事業
⇒作成済みの計画に基づき、整備の実施設計を実施
- ④川湯テラス事業
⇒作成済みの計画に基づき、基本及び実施設計を実施
- ⑤川湯広場事業（令和7年度から継続）
⇒基本及び実施設計を実施（詳細は別紙により説明）





①川湯温泉ブランディング事業

9

◎継続事業（情報発信）

- ・情報発信局運営
- ・SNSによる情報発信
- ・まちづくり通信の作成・折り込み
- ・ワークショップの開催

◎新規事業

- ・地域イベントと連動したモニターツアー実施（7月25日）
※次回は10月に実施予定

【ゆけむりビアガーデンと連動したモニターツアーの実施・ロゴマーク周知】





令和7年度～令和11年度川湯温泉街整備スケジュール

※湯の森は界テシカガの開業予定時期に合うよう整備を実施する

弟子屈町	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
湯の森	基本・実施設計		建設工事		供用開始
川湯テラス・横丁	基本計画作成	基本・実施設計	建設工事	供用開始	
森のアクティビティゾーン	用地購入(国有林)	運営等検討	基本計画	基本・実施設計	散策路等整備
環境省	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
川湯園地	基本設計	実施設計		建設工事	
星野リゾート	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度
界テシカガ	実施設計		建設工事		開業予定



～ ヌ ㇿ ～

